

附件：

2023 年度项目支出绩效自评表

涡阳县文物管理所单位项目绩效目标自评表清单

序号	项目名称	备注
1	各级文物保护单位保护范围和建控地带矢量图制作项目	
2	老城区十五处(两处)文物保护单位修缮工程	

1、“各级文物保护单位保护范围和建控地带矢量图制作项目”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		各级文物保护单位保护范围和建控地带矢量图制作项目						
主管部门		033-涡阳县文化旅游体育局			实施单位	033006-涡阳县文物管理所		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	20	10	5	50%	2.5
		其中：本年财政拨款	20	20	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成涡阳县现有各级文物保护单位 105 处文物保护单位保护范围和监控地带矢量图制作项目，达到验收要求，更好的对文物保护单位保护利用。				项目已经完成			
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护文物保护单位数量	≤105 处	105 处	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	
			无版权专利权及其他纠纷	100%	达成预期指	10	10	

					标			
			符合相关标准及规范	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	交付使用日期	=90 日	90 日	5	5	
		成本指标	项目预算	=20 万元	10 万元	5	2.5	因资金不足未及时支付
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保护利用文物	提升	达成预期指标	10	10	
			文化旅游产业发展	推动	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护	提升	达成预期指标	5	5	
			文化影响力	提升	达成预期指标	5	5	
			展示利用	传承历史文化	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众对此项工作满意度	98%	达成预期指标	10	10	
	总分					90	87.5	

2、“老城区十五处(两处)文物保护单位修缮工程”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老城区十五处（两处）文物保护单位修缮工程						
主管部门		033-涡阳县文化旅游体育局			实施单位	033006-涡阳县文物管理所		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额：	484.15	484.15	206	5	42.55%	2.3
		其中：本年财政拨款	484.15	484.15	206	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此次老城区文物保护单位修缮工程包括：簧宫修缮、孙万林公馆修缮。严格按照采购程序，规范招投标手续，确保项目顺利实施				孙万林公馆工程项目已完成。簧宫完成部分工程因中医院职工，文昌三代祠未修。			
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	保护修缮文物保护单位数量	=2 处	2 处	10	10	
			保护修缮文物保护单位面积	=754.43 m²	754.43 m²	10	10	
	(50 分)	质量指标	施工期间各项记录	完整详实	达成预期指 标	5	5	

			安全事故发生率	=0 起	0 起	10	10	
		时效指标	修缮工期	≤120 日	120 日	5	5	
			施工队入场时间	≤30 日	30 日	5	5	
		成本指标	工程预算（按实际施工工程量）	≤484.149638 万元	206 万元	5	2.3	因资金不足未及时支付
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	文化旅游知名度	提升	达成预期指 标	5	5	
			文化旅游产业发展	推动	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	施工现场环保及维护措施	达到环保要求	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	周边环境	提高其建筑本 体文物安全	达成预期指 标	5	5	
			展示利用	传承历史文化	达成预期指 标	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	群众对此项工作满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					90	87.3	